



گزارش پروژه‌های عمرانی در حال اجرای سال ۱۴۰۰

ردیف	پروژه‌های در حال اجرا سال ۱۴۰۰	پیشرفت مرداد	متراژ	طبقه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۱	بیمارستان	۴۳٪	۱۱۱۷۷	۸	۹۳/۱۱	متوقف
۲	بهداشتی	۸۵٪	۵۴۰	۱	۹۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷
۳		۸۵٪	۵۴۰	۱	۹۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷
۴		۱۰۰٪	۱۱۰۰	۲	۹۸/۰۸	۱۴۰۰/۰۳
۵		۸۰٪	۴۹۰	۱	۹۹/۰۴	۱۴۰۰/۰۴
۶		۳٪	۹۴۰	۱	۱۴۰۰/۰۳	۱۴۰۰/۰۸
۷		۳٪	۷۴۵	۱	۱۴۰۰/۰۴	۱۴۰۱/۰۴
۸		۳٪	۹۸۰	۱	۱۴۰۰/۰۴	۱۴۰۱/۰۴
۹		سایر	۲۵٪	-	-	۹۷/۰۵
۱۰	۱۰۰٪		۲۸۱	۱	۹۹/۰۴	۱۴۰۰/۰۱
۱۱	۶۰٪		-	-	۹۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۸
۱۲	۸۵٪		۴۰۲	۱	۹۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۶
۱۳	۱۰۰٪		-	-	۹۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۱
۱۴	۱۰۰٪		۲۵۰	۱	۹۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۱
۱۵	۱۰۰٪		-	-	۹۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۱
۱۶	۱۰۰٪		-	-	۹۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۱
۱۷	۱۰۰٪		-	-	۹۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۱
۱۸	۴۰٪		۵۰	-	۹۹/۱۲	۹۹/۰۷
۱۹	۴۰٪		۶۰۰	-	۹۹/۱۲	۹۹/۰۶